


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 492
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್ ಭೋಜೆಗೌಡ
 (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.12.2021.
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ/ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು;	ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ)ಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; (ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ; ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ; ರೈತರಿಂದ ಪಡೆದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? (ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2954ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 2887 ಎ 08 ಗು ಭೂಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ರೂ.452.91 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಸಂಇ 230 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2021


 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ)
 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:492ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನವಾರು/ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು
(ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	2018-19		2019-20		2020-21		ಷರಾ
			ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	
1	ಭ. ಮೇ. ಯೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	ಮೆ::ಸೀವಾಜ್ಯೋತಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್	20.54	3.42	26.94	10.74	19.14	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಭ. ಮೇ. ಯೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	ಮೆ:: ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್., ಬೆಂಗಳೂರು	74.85	6.75	53.56	21.54	9.97	00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
3	Providing protective works to the project affected area in N.R.Pura Taluk UBP Package-1	ಶ್ರೀ. ಪಿ ದಶರಥರಾಮರೆಡ್ಡಿ	-	-	5.87	0.00	5.87	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	Improvements to Hosamane-Gurupura Road	ಹೆಚ್.ಕೆ. ದರ್ಮೇಶ	-	-	2.86	2.76	0.15	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
5	Improvements to intake of UBP package II including construction of Shivalaya.	ನೆಲ್ಲಿಸರ ತೋಟಪ್ಪ ನಾಗರಾಜ	-	-	-	-	0.48	0.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ಭ. ಮೇ. ಯೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	ಮೆ: ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕನ್ನಸ್ತಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು	55.60	20.13	0.00	0.00	19.23	17.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
7	ತರೀಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)	ಮೆ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು	38.20	20.09	90.00	48.56	22.00	40.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ತರೀಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)	ಮೆ ಮೆಗಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ನೆಟಾರ್ವರ್ಕ್ (ಎಗಿ), ಹೈದರಾಬಾದ್	69.49	22.45	90.00	179.50	22.90	51.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	2018-19		2019-20		2020-21		ಷರಾ
			ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	
9	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -1	ಮೆ ಅಮೃತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು	14.50	0.00	9.00	5.22	6.30	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -2	ಮೆ ಓಷಿಯನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಮಂಗಳೂರು	22.60	-	16.55	2.13	-	8.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3	ಮೆ ಆದಿತ್ಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	-	-	6.00	5.82	6.75	14.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -4	ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	-	-	3.00	0.00	4.00	16.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -5	ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	-	-	5.00	0.00	10.50	26.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4	ಮೇ.ಸದ್ವತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿ.	5.00	18.07	30.00	17.63	2.37	2.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ಐ. ಎಂ. ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿ	ಶ್ರೀ ಜೆಆರ್. ಗೌರೀಶ್ , ಮಂಡ್ಯ	1.65	-	2.70	-	1.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ತರೀಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	ಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	-	-	-	-	1.60	4.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	ತರೀಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	ಮೆ ರಾಜಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ತುಮಕೂರು	-	-	-	-		-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	Shifting of 11KVA and LT lines in Tumkur Branch Canal for (KM 30 to 84 KM)	-	-	-	-	-	1.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
19	Construction of samudaya bhavana in Vaderahalli	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	-	-	-	-	2.0	1.0	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಲೇರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:492ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ವಲಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜನೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	10/2021 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಭ. ಮೇ. ಯೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	9.833 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲುವೆಯ ಪೈಕಿ 7.812 ಕಿ.ಮೀ ಅಗತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು 4.759 ಕಿ.ಮೀ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 2900 ಮೀ ರೈಸಿಂಗ್‌ಮೇನ್ ಪೈಕಿ 2154 ಮೀ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 28 ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 08 ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, 05 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. Electrical Sub-station ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	268.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಭ. ಮೇ. ಯೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2 ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 40.29 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.	1,343.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
3.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಭ. ಮೇ. ಯೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	<ul style="list-style-type: none"> 7.039 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗಅಗತ ಮತ್ತು ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.656 ಕಿಮೀ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 07 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 	334.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
4.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆಏತ ನೀರಾವರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)	<ul style="list-style-type: none"> ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯಗತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೈನ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 11 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪ್‌ಕಮ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ 6 ಸಂಪ್‌ಕಮ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 24.06 ಕಿಮೀ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪ್ ಹಾಗೂ 104.81 ಕಿಮೀ ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ ಪೈಪ್ (ಲೇಯಿಂಗ್) ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ 600 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 	130.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜನೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	10/2021 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
5.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆಏತ ನೀರಾವರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)	<ul style="list-style-type: none"> ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯಗತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮೈನ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಹಾಗೂ 09 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಮ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ 02 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಮ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 41.99 ಕಿಮೀ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪ್ ಹಾಗೂ 148.25 ಕಿಮೀ ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ ಪೈಪ್ (ಲೇಯಿಂಗ್) ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ 2100 ಹೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 	295.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿಮೀ. 0.00 ಮೀ ಇಂದ 10.00 ಕಿಮೀ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -1	<ul style="list-style-type: none"> ಕಾಮಗಾರಿಯು ಒಟ್ಟು 10.00 ಕಿಮೀ ಕಾಲುವೆ 23 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ. ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 1.250 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲುವೆ ಅಗತ ಹಾಗೂ 07 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ.ಡಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 	6.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆಏತ ನೀರಾವರಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)	<ul style="list-style-type: none"> ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 1521 ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಪೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 182 ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪೋಲ್‌ಗಳಿದ್ದು, 1521 ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಪೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 182 ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪೋಲ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 44.80 ಕಿ.ಮೀ ಎ.ಬಿ.ಕೇಬಲ್ ಎಳೆಯುವಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 44.80 ಕಿ.ಮೀ ಎ.ಬಿ.ಕೇಬಲ್ ಎಳೆಯುವಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 11 ಕೆವಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್/ಮೆಸ್ಕಾಂ ನ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 	4.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆಏತ ನೀರಾವರಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)	<ul style="list-style-type: none"> ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 3502 ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಪೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 218 ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪೋಲ್‌ಎರೆಕ್ಷನ್, Rabbit ACSR =58.5 km, 11 KV AB cable (3*95+ 70 sq mm) =108.3 km, 11 KV AB cable (3*120+ 70 sq mm) =02 km, 11KV XLPE UG cable =4.50 km, MCCB structure (switch gear) @ Shivani substation 	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜನೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	10/2021 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
			=01 no , PCVCB structure (switch gear) @ Hirehallur substation =01 no ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. • 200 ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಪೋಲ್‌ಗಳ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.		
9.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಐ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	• ಒಟ್ಟು 272 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, 08 ವಾಟರ್ ಪೂಲ್, 382 ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ, 370 ಇನ್‌ಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಲ್ ಹಾಗೂ 11 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 15 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, 04 ವಾಟರ್ ಪೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	Providing protective works to the project affected area in N.R.Pura Taluk UBP Package-1	145 ಮೀ. ಕವರಡಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	Improvements to Hosamane- Gurupura Road	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	2.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
12.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	Improvements to intake of UB package II including construction of Shivalaya.	ರಿವಿಟ್‌ಮಡಂಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಶಿವಾಲಯದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಮೇಲ್ಭಾವಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	0.0379	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -2	ಕಾಲುವೆಯು 20 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು 9.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5.5 ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಬಿ.ಎಲ್ ವರೆಗೆ ಅಗತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 55 ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 14 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, 7 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.	16.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತುಮಕೂರು	ಸದರಿ ಕಾಲುವೆಯು 17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 4.955 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2.119 ಕಿ.ಮೀ ಸಿಬಿಎಲ್ ವರೆಗೆ ಅಗತ, 1.195 ಮೀ ಲೈನಿಂಗ್	20.72	ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜನೆ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	10/2021 ರವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
		ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -3	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 54 ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, 3 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 1 ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 19 ಪಿಯರ್, 2 ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್, 20 ಟ್ರಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪಿಯರ್, 1 ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್, 8 ಟ್ರಫ್ ಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿದವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ಒಟ್ಟು 14.00 ಕಿ.ಮೀ ನ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3.753 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 1.576 ಕಿ.ಮೀ ಸಿಬಿಎಲ್ ವರೆಗೆ ಅಗತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 39 ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 8 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್-1 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23 ಪಿಯರ್, 2 ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು 24 ಟ್ರಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ 14 ಟ್ರಫ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿದವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್-2 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 40 ಪಿಯರ್, 2 ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ 16 ಪಿಯರ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 08 ಟ್ರಫ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿದವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	19.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ಒಟ್ಟು 23 ಕಿ.ಮೀ ನ ಪೈಕಿ 10.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗತ, ಒಟ್ಟು 61 ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 9 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್-1 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಪಿಯರ್, 2 ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ 32 ಪಿಯರ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ 12 ಟ್ರಫ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್-2 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72 ಪಿಯರ್, 2 ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ 35 ಪಿಯರ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿದವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1 ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು 15 ಟ್ರಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ 14 ಟ್ರಫ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿದವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	33.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4	ಒಟ್ಟು 14 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ನಾಲಾದಲ್ಲಿ 11.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಗತವಾಗಿದ್ದು, 4.90 ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಬಿ.ಎಲ್ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 37 ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 8 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 6 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1 ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	44.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:492ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿವರ	ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿ (ಎ-ಗು)	ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಭೂಮಿ (ಎ-ಗು)	ಬಾಕಿ (ಎ-ಗು)	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	ಭ. ಮೇ. ಯೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	107-36	107-36	-	12.9	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
2	ಭ. ಮೇ. ಯೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	815-29	815-29	-	115.24	
3	ಭ. ಮೇ. ಯೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	150-34.08	150-34.08	-	28.51	
4	ತರೀಕೆರೆಏತ ನೀರಾವರಿ	05 -12	-	05-12*	-	*ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
5	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 84.00 (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)	1406-19.12	1406-19.12	-	172.72	
6	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4)	468-05	406-09	25-23*	123.54	
	ಒಟ್ಟು	2954-16	2887-08	30-35	452.91	-